

COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI

Provincia di Benevento

Lavori di Realizzazione di un
Polo Scolastico a San Nicola Manfredi - II Stralcio funzionale - Scuola



Progetto Esecutivo

SCALA:

TAVOLA Nr.

CRONOPROGRAMMA

CR

DATA:
Giugno 2018

LA DITTA

IL PROGETTISTA

ID	Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11				Mese 12								
			S-3	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
1	CRONOPROGRAMMA	340 g	[Red bar spanning from S-1 to S51]																																																		
2	Allestimento Cantiere	5 g	[Red bar from S-1 to S1]																																																		
3	Scavi, demolizioni e trasporti a rifiuto	20 g	[Red bar from S1 to S4]																																																		
4	Opere in c.a.	60 g	[Red bar from S4 to S12]																																																		
5	Realizzazione Opere Edili	100 g	[Red bar from S12 to S26]																																																		
6	Opere Impiantistiche	40 g	[Red bar from S26 to S30]																																																		
7	Opere di Infissi	30 g	[Red bar from S30 to S34]																																																		
8	Opere esterne	60 g	[Red bar from S34 to S44]																																																		
9	Opere di finitura generale	30 g	[Red bar from S44 to S48]																																																		
10	Opere di Smobilizzo Cantiere	6 g	[Red bar from S48 to S51]																																																		

Attività		Avanzamento		Riepilogo		Attività esterne		Scadenza	
Divisione		Cardine		Riepilogo progetto		Cardine esterno			